

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง จังหวัดเชียงราย

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	หมวดค่าจัดซื้อ	ปริมาณและลักษณะงาน	ลักษณะงาน(ง)	วิธีการ(ง)			เอกแบบหรือกำหนด		แผนการปฏิบัติ			แผนการจัดเงิน		หมายเหตุ
					สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีอื่น	กำหนด	กำหนด	กำหนด	กำหนด	กำหนด	กำหนด		
1	จ้างประมาณ2561	เครื่องเจาะคอนกรีตระบบเคลื่อนที่	1	-	ก.ย.61	/	/	/	-	มี.ค.-61	มิ.ย.-61	ตุ.ค.-61	-	-	ดำเนินการแล้ว
2	จ้างประมาณ2561	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงกุ๊กกัณฑ์	1	-	ก.ย.61	/	/	/	-	มี.ค.-61	มิ.ย.-61	ตุ.ค.-61	-	-	ดำเนินการแล้ว
3	จ้างประมาณ2561	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตตงตง หมู่ที่ 2	1	-	ก.ย.61	/	/	/	-	มี.ค.-61	มิ.ย.-61	ตุ.ค.-61	-	-	ดำเนินการแล้ว
4	จ้างประมาณ2561	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 1	1	-	ก.ย.61	/	/	/	-	มี.ค.-61	มิ.ย.-61	ตุ.ค.-61	-	-	ดำเนินการแล้ว
5	จ้างประมาณ2561	โครงการปรับปรุงถนนหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	1	-	ก.ย.61	/	/	/	-	มี.ค.-61	มิ.ย.-61	ตุ.ค.-61	-	-	ดำเนินการแล้ว
6	จ้างประมาณ2561	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 3	1	-	ก.ย.61	/	/	/	-	มี.ค.-61	มิ.ย.-61	ตุ.ค.-61	-	-	ดำเนินการแล้ว
7	จ้างประมาณ2561	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านเมือกลางเหนือ	1	-	ก.ย.61	/	/	/	-	มี.ค.-61	มิ.ย.-61	ตุ.ค.-61	-	-	ดำเนินการแล้ว
8	จ้างประมาณ2561	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหาดบ้าย	1	-	ก.ย.61	/	/	/	-	มี.ค.-61	มิ.ย.-61	ตุ.ค.-61	-	-	ดำเนินการแล้ว
9	จ้างประมาณ2561	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านเมือกลางเหนือ	1	-	ก.ย.61	/	/	/	-	มี.ค.-61	มิ.ย.-61	ตุ.ค.-61	-	-	ดำเนินการแล้ว
10	จ้างประมาณ2561	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญ	1	-	ก.ย.61	/	/	/	-	มี.ค.-61	มิ.ย.-61	ตุ.ค.-61	-	-	ดำเนินการแล้ว
11	จ้างประมาณ2561	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านตอพงฝั่ง (หัวขี้)	1	-	ก.ย.61	/	/	/	-	มี.ค.-61	มิ.ย.-61	ตุ.ค.-61	-	-	ดำเนินการแล้ว
12	จ้างประมาณ2561	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านกักกาญจน์	1	-	ก.ย.61	/	/	/	-	มี.ค.-61	มิ.ย.-61	ตุ.ค.-61	-	-	ดำเนินการแล้ว
13	จ้างประมาณ2561	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหัวขี้	1	-	ก.ย.61	/	/	/	-	มี.ค.-61	มิ.ย.-61	ตุ.ค.-61	-	-	ดำเนินการแล้ว
14	จ้างประมาณ2561	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหาดทรายทอง	1	-	ก.ย.61	/	/	/	-	มี.ค.-61	มิ.ย.-61	ตุ.ค.-61	-	-	ดำเนินการแล้ว
15	จ้างประมาณ2561	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านม่วงกาญจน์	1	-	ก.ย.61	/	/	/	-	มี.ค.-61	มิ.ย.-61	ตุ.ค.-61	-	-	ดำเนินการแล้ว
16	จ้างประมาณ2561	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ คสล.พร้อมฝักปิดราง หมู่ที่ 5 บ้านตอพงฝั่ง	1	-	ก.ย.61	/	/	/	-	มี.ค.-61	มิ.ย.-61	ตุ.ค.-61	-	-	ดำเนินการแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
ตำแหน่ง วิชาการหัวหน้าส่วนการคลัง